

## АКТ № 4

выездной проверки (далее - контрольное мероприятие) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38» города Калуги (далее - объект контроля)

г. Калуга

23.03.2023

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения начальника управления делами Городского Головы города Калуги от 01.02.2023 № 9-02-р «О проведении плановой выездной проверки», плана проведения контрольных мероприятий комитетом по контрольно-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги на 2023 год, утвержденного распоряжением начальника управления делами Городского Головы города Калуги от 23.12.2022 № 55-02-р.

Тема контрольного мероприятия: «Соблюдение законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при выполнении ремонтных работ в кабинетах химии, физики и в рекреации» в части перечня основных вопросов, прилагаемых к распоряжению начальника управления делами Городского Головы города Калуги от 01.02.2023 № 9-02-р «О проведении плановой выездной проверки».

Проверяемый период: 2021 год.

Контрольное мероприятие проведено уполномоченным должностным лицом:

- Федотов Федор Андреевич — главный специалист отдела контроля расходов муниципального бюджета на ремонтно-строительные работы комитета по контрольно-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги (далее — должностное лицо).

В период с 06.02.2023 по 10.03.2023 должностным лицом проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых и бухгалтерских документов, документов для осуществления закупок работ для обеспечения муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, в т.ч. размещенных на Общероссийском официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://zakupki.gov.ru>. (далее - официальный сайт), путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям лиц объекта контроля. Также проведены контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра и выборочного обмера выполненной работы (ее результатов).

Срок проведения выездной проверки составил 22 рабочих дня с 06.02.2023 по 10.03.2023.

Общие сведения об объекте контроля:

- полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» города Калуги;  
- сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 38» города Калуги;  
- ИНН 4027053078, ОГРН 1024001184767, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса 29301628 .

Объект контроля подведомственен управлению образования города Калуги. Адрес управления: 248000, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 53.

Учредителем объекта контроля является муниципальное образование «Город Калуга». Функции и полномочия учредителя осуществляет Городская Управа города Калуги (адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, ОГРН 1024001179113, ИНН 4027017947, тел. (4842)71-49-20).

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент проведения контрольного

мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде) в органах Федерального казначейства:

- лицевой счет бюджетного учреждения № 215382А7240, открыт в управлении финансов города Калуги.

- лицевой счет бюджетного учреждения № 205382А7240, открыт в управлении финансов города Калуги.

Фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период:

- директор объекта контроля — Матвеев Максим Сергеевич;

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе — Панова Валентина Александровна (приказ от 31.08.202 № 230 — утратил силу);

- заместитель директора по воспитательной работе — Кудрявцева Елена Валерьевна (приказ от 01.09.2021 № 424).

Фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, обладавших в проверяемом периоде правом электронной подписи для подписания электронных документов, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ:

- директор объекта контроля — Матвеев Максим Сергеевич;

- заместитель директора по воспитательной работе — Кудрявцева Елена Валерьевна.

Обязанности контрактного управляющего в проверяемом периоде возложены на Пикину Елену Александровну. (Приложение 1)

Объект контроля действует на основании Устава, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 17.07.2014 № 9204-пи. (приложение 2)

#### **Настоящим контрольным мероприятием установлено:**

#### **Гражданско-правовой договор (контракт) от 21.07.2021 № 1/38 на ремонтные работы в кабинетах химии, физики и в рекреации**

На официальном сайте 30.06.2021 размещено извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0137200001221002863, а также документация об электронном аукционе № 0137200001221002863 на ремонтные работы в кабинетах химии, физики и в рекреации. (приложение 3)

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 521 881,49 руб. с НДС.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 09.07.2021 № 0137200001221002863 победителем признано общество с ограниченной ответственностью строительно- торговая компания «АВРОРА» с ценой контракта 1 438 177,98 без НДС.

Между объектом контроля и обществом с ограниченной ответственностью строительно- торговой компанией «АВРОРА» (далее — ООО СТК «АВРОРА») заключен гражданско- правовой договор (контракт) от «21» июля 2021 № 1/38 на ремонтные работы в кабинетах химии, физики и в рекреации (далее — контракт) с ценой контракта 1 438 177 (один миллион четыреста тридцать восемь тысяч сто семьдесят семь) рублей 98 копеек, НДС не облагается. (приложение 4)

**1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.**

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлено проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета, который является неотъемлемой частью документации.

По результатам повторной проверки, проведенной управлением финансов города Калуги локальных сметных расчетов на сумму 448 483,15 руб., 155 096,23 руб., 219 153,80 руб., 120 137,04 руб., 450 023,40 руб., 128 987,87 руб., составленных ООО «СтройГарант» на выполнение ремонтных работ в кабинетах химии, физики и в рекреации и представленных к проверке МБОУ «СОШ № 38» города Калуги, получены положительные заключения. (приложение 5)

Проверкой установлено, что примененные в локальных сметных расчетах расценки и коэффициенты соответствуют действующему законодательству.

**2. Соблюдение предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.**

Ремонтные работы в кабинетах химии, физики и в рекреации в здании МБОУ «СОШ № 38» по адресу: г. Калуга, д. Колюпаново, д. 11 «А» выполнялись в соответствии с ведомостью объемов работ, определяющей объемы работ, локальным сметным расчетом, определяющей цену работ, условиями настоящего контракта и в сроки установленные контрактом.

В соответствии с п. 1.1 заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтные работы в кабинетах химии, физики и в рекреации в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему контракту) и локальным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему контракту).

Согласно п. 3.3 контракта цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества оказываемых работ и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ;

- также за исключением случая, предусмотренного п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до «Заказчика» как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом «Заказчик» в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 Федерального закона.

Согласно ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению

объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

В период проведения контрольных мероприятий представлено техническое решение № 1 от 16.08.2021 г. (далее — техническое решение). (приложение 6)

Согласно техническому решению в процессе производства работ была выявлена необходимость изменения видов и объемов работ по объекту: «ремонтные работы в кабинетах химии, физики и в рекреации».

Комиссией было принято решение исключить виды работ и материалы, ранее учтенных в локальном сметном расчете и выполнить дополнительные работы, не предусмотренные контрактом.

Техническое решение подписано членами комиссией в составе генерального директора ООО СТК «АВРОРА» Л.В. Овраченко и директором объекта контроля М.С. Матвеевым.

Отклонение объемов выполненных работ и применяемых материалов составили более десяти процентов от объемов работ, установленных в контракте.

Работы и материалы, объемы которых изменены более чем на десять процентов отражены в таблице № 1, а так же в ведомости отклонений. (приложение 7)

Таблица № 1

**Акт о приемке выполненных работ № 1 от 23.08.2021  
(замена дверных блоков в кабинетах химии и физики)**

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
<b>Раздел 2. Лаборатория кабинета физика</b>					
<b>Двери</b>					
8/-	<b>ФССЦ-11.2.02.01-0035</b> Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня 2000мм x 800мм	м2	1,6	-	-100
<b>Раздел 4. Лаборатория кабинета химии</b>					
<b>Двери</b>					
18/-	<b>ФССЦ-11.2.02.01-0035</b> Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня 2000мм x 800мм	м2	1,8	-	-100

**Акт о приемке выполненных работ № 2 от 23.08.2021  
(ремонт кабинета физики)**

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
<b>Раздел 1. Кабинет физики</b>					
<b>Стены</b>					
9/9	<b>ФЕР15-02-019-03</b> Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	0,8297	0,608	-26,73
10/10	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	705,2	516,755	-26,73
11/11	<b>ФЕР15-04-007-01</b> Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,7819	0,6336	-18,97
12/12	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0323</b> Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-23 Люкс цветная, насыщенных тонов	т	0,0235	0,019051	-18,94
13/13	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0101</b> Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0156	0,012634	-19,02
17/17	<b>ФЕРр65-33-1</b> Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,02	0,01	-50
18/18	<b>ФССЦ-19.2.03.07-0006</b> Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300x300	шт	2	1	-50
<b>Раздел 2. Лаборатория кабинета физики</b>					
<b>Потолок</b>					
34/34	<b>ФЕРр67-8-1</b> Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,02	0,01	-50
35/15	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0051</b> Светильник линейный GM: L20-7-15-СМ-54-L00-Р	шт	2	1	-50
<b>Стены</b>					

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
38/38	<b>ФЕР15-02-019-03</b> Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,3823	0,333	-12,9
39/39	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавкам, класс В3,5 (М5)	кг	325	283,095	-12,9
40/40	<b>ФЕР15-04-007-01</b> Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,391	0,3417	-12,61
41/41	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0323</b> Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-23 Люкс цветная, насыщенных тонов	т	0,0117	0,010221	-12,65
42/42	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0101</b> Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0078	0,006814	-12,65

**Акт о приемке выполненных работ № 3 от 23.08.2021  
(ремонт кабинета химии)**

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
<b>Раздел 1. Кабинет химии</b>					
<b>Стены</b>					
8/8	<b>ФЕР15-02-019-03</b> Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,7593	0,624	-17,82
9/9	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	645,4	530,395	-17,82
16/16	<b>ФЕРр65-33-1</b> Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,02	0,01	-50
17/17	<b>ФССЦ-19.2.03.07-0006</b> Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм	шт	2	1	-50

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
<b>Раздел 2. Лаборатория кабинета химии</b>					
<b>Потолок</b>					
35/35	<b>ФЕРр67-8-1</b> Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,02	0,01	-50
36/36	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0051</b> Светильник линейный GM: L20-7-15-СМ-54-L00-Р	шт	2	1	-50
<b>Полы</b>					
47/47	<b>ФЕРр57-2-1</b> Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,1092	0,0603	-44,79
48/48	<b>ФЕР11-01-011-01</b> Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1092	0,0603	-44,79
49/49	<b>ФЕР11-01-011-02</b> Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,1092	0,0603	-44,79
50/50	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,6683	0,369	-44,79
51/51	<b>ФЕР27-06-009-01</b> Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (применительно)	1000 м2	0,01092	0,00603	-44,79
52/52	<b>ФССЦ-08.1.02.17-0083</b> Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	10,92	6,03	-44,79
53/53	<b>ФЕР11-01-057-01</b> Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,1092	0,0603	-44,79
54/54	<b>ФССЦ-01.6.03.04-0119</b> Линолеум коммерческий гомогенный: «ТАРКЕТТ IQ MEGALIT (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. Безопасность Г4,В3, РП1, Д2, Т2)	м2	11,14	6,15	-44,8

**Акт о приемке выполненных работ № 5 от 23.08.2021  
(ремонт рекреации перед кабинетами химии и физики)**

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
<b>Раздел 1. Рекреация</b>					
<b>Потолок</b>					
2/-	<b>ФЕРр67-8-1</b> Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,04	-	-100
3/-	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0051</b> Светильник линейный GM: L20-7-15-СМ-54-L00-P	шт	4	-	-100
<b>Полы</b>					
21/19	<b>ФЕР11-01-049-01</b> Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,034	0,024	-29,42
22/20	<b>ФССЦ-09.2.03.02-0015</b> Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм.	м	3,57	2,52	-29,42

**Акт о приемке выполненных работ № 6 от 23.08.2021  
(ремонт электроснабжения в кабинетах химии, физики и в рекреации)**

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
<b>Раздел 1. Кабинет химии</b>					
6/-	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	-	-100
7/-	<b>ФССЦ-62.1.02.03-0004</b> Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/4	10 шт	0,1	-	-100
8/-	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Прибор или аппарат	шт	6	-	-100
9/-	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0010</b> Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2P 10А, характеристика С	шт	2	-	-100
10/-	<b>ФССЦ-62.1.01.02-0011</b> Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2P 25А 30мА	шт	4	-	-100
<b>Кабинет физики</b>					



№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
28/23	<b>ФЕРм08-03-594-17</b> Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,18	0,16	-11,12
29/24	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0051</b> Светильник линейный GM: L20-7-15-СМ-54-L00-Р	шт	18	16	-11,12
32/-	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	-	-100
33/-	<b>ФССЦ-62.1.02.03-0004</b> Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/4	10 шт	0,1	-	-100
34/-	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Прибор или аппарат	шт	4	-	-100
35/-	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0010</b> Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт	2	-	-100
36/-	<b>ФССЦ-62.1.01.02-0011</b> Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА	шт	2	-	-100
<b>Рекреация</b>					
55/-	<b>ФЕРм08-03-572-04</b> Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	-	-100
56/-	<b>ФССЦ-62.1.02.03-0004</b> Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/4	10 шт	0,1	-	-100
61/49	<b>ФЕРм08-03-594-17</b> Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04	0,02	-50
62/50	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0051</b> Светильник линейный GM: L20-7-15-СМ-54-L00-Р	шт	4	2	-50

**Акт о приемке выполненных работ № 7 от 16.09.2021  
(Замена дверных блоков в кабинетах химии и физики)**

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
<b>Раздел 1. Включаемые работы/материалы</b>					
<b>Лаборатория кабинета физики</b>					
-/1	<b>ТЦ_11.2.02.01_40_5029069967_21.08.2021_02</b> Дверь межкомнатная Artens Уна глухая Hardflex цвет белый 80x200 см	шт	-	1	+100
-/2	<b>ТЦ_11.2.02.06_40_5029069967_21.08.2021_02</b> Дверная коробка телескопическая Artens Флай/Уна 2090x70x32 мм Hardflex цвет белый (комплекс 2.5 шт)	шт	-	1	+100
-/3	<b>ТЦ_11.2.14.02_40_5029069967_21.08.2021_02</b> Наличник телескопический Artens Флай/Уна 2150x70x8 мм Hardflex цвет белый (комплект 5 шт)	шт	-	1	+100
<b>Лаборатория кабинета химии</b>					
-/4	<b>ТЦ_11.2.02.01_40_5029069967_21.08.2021_02</b> Дверь межкомнатная Artens Уна глухая Hardflex цвет белый 90x200 см	шт	-	1	+100
-/5	<b>ТЦ_11.2.02.06_40_5029069967_21.08.2021_02</b> Дверная коробка телескопическая Artens Флай/Уна 2090x70x32 мм Hardflex цвет белый (комплекс 2.5 шт)	шт	-	1	+100
<b>Рекреация</b>					
-/6	<b>ФЕРр56-9-1</b> Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	-	0,01	+100
-/7	<b>ФЕРр56-10-1</b> Снятие дверных полотен	100 м2	-	0,016	+100
-/8	<b>ФЕР10-01-039-03</b> Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3м2	100 м2	-	0,016	+100
-/9	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0003</b> Комплекс скобяных изделий для боков входных дверей в помещение однопольных	компл	-	1	+100

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
+10	<b>ФССЦ-01.7.04.04-0012</b> Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	КОМПЛ	-	1	+100
-11	<b>ТЦ_11.2.02.01_40_5029069967_21.08.2021_02</b> Дверь межкомнатная Artens Уна глухая Hardflex цвет белый 80х200 см	шт	-	1	+100
-12	<b>ТЦ_11.2.02.06_40_5029069967_21.08.2021_02</b> Дверная коробка телескопическая Artens Флай/Уна 2090х70х32 мм Hardflex цвет белый (комплект 2,5 шт.)	шт	-	1	+100
<b>Уборка мусора</b>					
-13	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b> Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	-	0,124	+100
-14	<b>ФССЦпг-03-21-01-012</b> Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 12 км	1 т груза	-	0,124	+100

**Акт о приемке выполненных работ № 8 от 16.09.2021  
(ремонт кабинетов физики и химии)**

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
<b>Раздел 1. Включаемые работы/материалы</b>					
<b>Стены (кабинеты химии и физики, рекреация)</b>					
-1	<b>ФЕР10-05-010-02</b> Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом	100 м2	-	0,1502	+100
-2	<b>ФССЦ-01.6.01.02-0006</b> Листы гипсокартонные ГКЛ толщина 12,5 мм	м2	-	33,795	+100

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
-3	<b>ФЕР15-02-019-03</b> Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	-	0,1089	+100
-4	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	-	92,565	+100
-5	<b>ФЕР15-04-007-03</b> Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	-	0,1502	+100
-6	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0323</b> Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА23 Люкс цветная, насыщенных тонов	т	-	0,004506	+100
-7	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0101</b> Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	-	0,003004	+100

**Акт о приемке выполненных работ № 9 от 16.09.2021  
(ремонт электроснабжения в кабинетах химии, физики и в рекреации)**

№ смете /акту	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по смете	Объем работ по КС-2	% +(ув) -(ум)
<b>Раздел 1. Включаемые работы/материалы</b>					
<b>Рекреация</b>					
-1	<b>ФЕРм08-03-572-01</b> Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый: на стене	шт	-	1	+100
-2	<b>ФССЦ-20.4.04.02-0004</b> Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435x350x120 мм	шт	-	1	+100

В связи с изменением видов и объемов работ между объектом контроля и ООО СТК «АВРОРА» последовало заключение дополнительного соглашения № 1 от 22.09.2021 (далее — дополнительное соглашение) на уменьшение цены контракта в пределах десяти процентов. (приложение 8)

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения пункт 3.1. гражданско — правового договора № 1/38 от 21.07.2021 изложить в следующей редакции:

«Цена Контракта составляет 1 353 496,85 руб. (один миллион триста пятьдесят три тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 85 копеек, НДС не облагается».

Дополнительное соглашение подписано директором объекта контроля М.С. Матвеевым и генеральным директором ООО СТК «АВРОРА» Л.В. Овчаренко.

Соглашение о расторжении Контракта не заключалось.

В нарушение п. 3.3 контракта, ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, при исполнении контракта отклонение объемов выполненных работ и использованных материалов составили более десяти процентов от объемов работ и материалов, установленных в Контракте.

Таким образом, изменение объемов работ произведено с нарушением ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44, п. 3.3 контракта.

Акт о приемки выполненных работ № 1 (форма КС-2) от 23.08.2021 г. на сумму 88 106,90 руб. без НДС подписан генеральным директором ООО СТК «АВРОРА» Овчаренко Л.В., директором объекта контроля Матвеевым М.С. (приложение 9).

Акт о приемки выполненных работ № 2 (форма КС-2) от 23.08.2021 г. на сумму 388 317,17 руб. без НДС подписан генеральным директором ООО СТК «АВРОРА» Овчаренко Л.В., директором объекта контроля Матвеевым М.С. (приложение 10).

Акт о приемки выполненных работ № 3 (форма КС-2) от 23.08.2021 г. на сумму 396 305,47 руб. без НДС подписан генеральным директором ООО СТК «АВРОРА» Овчаренко Л.В., директором объекта контроля Матвеевым М.С. (приложение 11).

Акт о приемки выполненных работ № 4 (форма КС-2) от 23.08.2021 г. на сумму 153 533,71 руб. без НДС подписан генеральным директором ООО СТК «АВРОРА» Овчаренко Л.В., директором объекта контроля Матвеевым М.С. (приложение 12).

Акт о приемки выполненных работ № 5 (форма КС-2) от 23.08.2021 г. на сумму 97 922,21 руб. без НДС подписан генеральным директором ООО СТК «АВРОРА» Овчаренко Л.В., директором объекта контроля Матвеевым М.С. (приложение 13).

Акт о приемки выполненных работ № 6 (форма КС-2) от 23.08.2021 г. на сумму 181 032,45 руб. без НДС подписан генеральным директором ООО СТК «АВРОРА» Овчаренко Л.В., директором объекта контроля Матвеевым М.С. (приложение 14).

Акт о приемки выполненных работ № 7 (форма КС-2) от 16.09.2021 г. на сумму 25 568,40 руб. без НДС подписан генеральным директором ООО СТК «АВРОРА» Овчаренко Л.В., директором объекта контроля Матвеевым М.С. (приложение 15).

Акт о приемки выполненных работ № 8 (форма КС-2) от 16.09.2021 г. на сумму 19 577,86 руб. без НДС подписан генеральным директором ООО СТК «АВРОРА» Овчаренко Л.В., директором объекта контроля Матвеевым М.С. (приложение 16).

Акт о приемки выполненных работ № 9 (форма КС-2) от 16.09.2021 г. на сумму 3 132,68 руб. без НДС подписан генеральным директором ООО СТК «АВРОРА» Овчаренко Л.В., директором объекта контроля Матвеевым М.С. (приложение 17).

Уполномоченным должностным лицом органа контроля совместно с представителем объекта контроля проведен выезд на место выполненных работ 20.02.2023.

В ходе контрольного осмотра и выборочного контрольного обмера объемов выполненных работ установлено, что объемы, указанные в актах о приемке выполненных работ № 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 23.08.2021 и № 7, 8, 9 от 16.09.2021, соответствуют фактически выполненным работам (приложение 18).

Согласно ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,

предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 3.5 контракта оплата выполненных работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика, без авансирования, не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и выполнения сторонами обязательств по контракту, при наличии счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС).

Акты о приемки выполненных работ (КС-2) № 1, 2, 3, 4, 5, 6 составлены 23.08.2021, отчетный период указан с 21.07.2021 по 16.09.2021.

Акты о о приемки выполненных работ (КС-2) № 7, 8, 9 составлены 16.09.2021, отчетный период указан 21.07.2021 по 16.09.2021.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) составлена 16.09.2021, отчетный период указан с 21.07.2021 по 16.09.2021. (приложение 19)

Счет на оплату выполненных работ № 6 выставлен 16.09.2021. (приложение 20)

Согласно п. 3.7 контракта обязательства заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

Платежные поручения № 499 на сумму 39 473,68 руб., № 500 на сумму 750 000,00 руб., № 501 на сумму 564 023,17 руб. подтверждают оплату выполненных работ 08.10.2021. (приложение 21)

Таким образом оплата выполненных работ произведена с нарушением срока, установленного ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.5 контракта.

### **3. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.**

В ходе проверки соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

### **Информация о результатах контрольного мероприятия:**

1. Нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.3 контракта в части изменения объемов работ, предусмотренных гражданско- правовым договором (контрактом) № 1/38 от 21.07.2021;

2. Нарушение ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.5 гражданско- правового договора (контракта) № 1/38 от 21.07.2021, п. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в несоблюдении срока оплаты выполненных работ.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Приложение: (документы, копии документов, справки, объяснения и др. материалы, исследованные в ходе проверки) на 63 листах.

Уполномоченное должностное лицо  
главный специалист отдела контроля расхода  
муниципального бюджета на ремонтно-  
строительные работы

23.03.2023

(дата)

(подпись)

Ф.А. Федотов

Копию акта контрольного мероприятия  
получил директор МБОУ «СОШ № 38»  
г. Калуги

23.03.2023

(дата)

(подпись)

М.С. Матвеев